

**А К Т №700/1**  
**гідравлічного випробування обладнання (посудини)**  
**на міцність і герметичність**

06.08.2018 з.  
(дата)

Буча  
(місто)

Даний акт підтверджує, що був проведений огляд і гідравлічне випробування у відповідності до НПАОП 0.00-1.59-87

пробним тиском 10 (100,0) МПа (кгс/см<sup>2</sup>) при температурі корпусу 20<sup>0</sup>С

**Бобишка ізолювальна для термокарману.**

Під час випробування на міцність і герметичність тиск вимірювався технічними манометрами №№00122, 002705893 опломбованими, маючими паспорта, клас точності приладів 1,5, повіреними в 01.2018р.

Під час випробування обладнання (посудина) знаходилось (знаходилась) на протязі 15 хв. під пробним тиском 10,0 МПа після цього тиск був поступово знижений до робочого, рівного 7,6 (76) МПа (кгс/см<sup>2</sup>), який підтримувався на протязі 24 год.

При огляді обладнання (посудини) встановлено:

**Підтікань, потіння, видимих деформацій не виявлено.**

**Висновок:**

Обладнання (посудина) витримало (витримала) гідравлічне випробування пробним тиском і придатне (придатна) до роботи при робочому тиску корпусу

**7,6 (76)МПа (кгс/см<sup>2</sup>)**

**Представники:**

**ТОВ «Техпромсервіс ЛТД»**

**гол. конструктор**

Шпак А.С.

(посада, ППП)


**Начальник ОТК**

Ромашко Є.О.

(посада, ППП)



  
(підпис)

  
(підпис)

**Представники замовника:**

**ТОВ «ДП Укргазтех»**

**інж.**

Омельченко Д.О.

(посада, ППП)

  
(підпис)